3468028 13/12/60/1915

PDF Eraser Free

EAN nr. :
Teller nr. : 4087287
Stand I : 416 683,8 II : 261 264,1

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 270bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : WONING.

Plaats van onderzoek : BRUSSELSTRAAT 413 1700 DILBEEK

Eigendom van : idem.

Opdrachtgever :

Installateur : idem.

BTW BE 0 866 103 793 D-kaart : — Uitgereikt te : — Datum : —

Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 21/12/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 3 x 63A Omschakelaar: stand —

Hoofdbeveiliging : Zek. : 3 x 63A Schak. : 4 diff 63A 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XLB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : — aantal geleiders : — doorsnede : — mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 13,6 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 32 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4 63A 300 mA (lgh A) mA bijkomende : 4 63A 300 mA (lgh A) (AA ZAE) mA

~~working testknop : in orde - niet in orde~~ ~~controle foutlus : in orde - niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen~~ ~~Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde~~

~~Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~ ~~onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~

~~Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde~~ ~~Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend ~~toestellen~~ :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N - Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~N - Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

(I) GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd ~~door dezelfde organisme~~ - uiterlijk op : 21/12/2038 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag~~ / mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden ~~/ blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

voor de directeur,
de onderzoeker

Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02.269.07.07 ✆ 0475/45.23.82

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/05/13/15D